

GFDZJBM07：监理工作联系单

## 监理工作联系单

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：DZCPSQ-ZHJL-LX-20210816

致：浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由：关于现场存在的相关质量问题的事宜

内容：根据近期监理巡视检查发现，现场有以下问题应及时整改到位，如下：

- 1、钢结构二次浇筑后收光养护不到位，二十排、第十九排底部柱浇筑部分四周存在裂纹；
- 2、二区钢结构已有漆表面起泡现象，轻刮便可掉落；
- 3、柱底与砼结合处防锈除锈不到位，一区、二区已开始起皮；
- 4、面漆颜色不一致；
- 5、少数檩条生锈，未处理；
- 6、少数系杆连接板与立柱连接板未紧固到位，最大处约 6mm 缝隙
- 7、三区第二十排一处系杆使用变形系杆，应更换；
- 8、拉筋螺栓台风当天来临前检查出来的松动问题未处理；
- 9、部分钢结构表面补漆涂刷不到位，可见底漆阴影或钢材本色；
- 10、组件电缆穿线固定卡子的燕尾钉处生锈未处理彻底，仍有生锈钉子。
- 11、抽查的二区组件力矩数值不合格，无法达到厂家要求（14~18N.m）的范围。

对以上相关问题希望贵单位组织施工班组一一落实，并责成相关施工班组认真整改，制定整改期限，限期整改并自检完成后提交项目部逐项检查验收。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2021年8月17日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存二份，监理项目部存贰份。