

监理工作联系单

工程名称：施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-004

致：上海道发能源科技有限公司抄送：厦门新道光伏科技有限公司

事由：关于施工进度事宜

内容：

你单位承建的【施耐德电气（厦门）开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏电站项目】，现阶段组件安装进度较慢，现要求你单位增加施工人员，并对新进场的工人做好安全技术交底，在保证安全及质量的前提下加快施工进度，确保在第二批组件进场前将已进场的组件分散安装完成。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师： 王力杰日期： 2020 年 5 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建