

工作联系单

工程名称: 钦州犀牛群大圩村 60MWp 农光互补光伏发电项目 编号: GTXNY-JSCJ-GZLXD-001

致: 广西光泰新能源开发有限公司项目部

关于甲供物资进场事宜

因项目进场道路只有一条乡道单行道, 道路狭窄崎岖, 弯道颇多, 运输不便, 雨季已至, 道路时常泥泞, 运输车辆极易发生侧滑, 危险系数增高, 无法确保车辆行驶安全。村民意见很大, 协调次数和费用也大。

- 1、下雨天建议不组织设备进场;
- 2、建议车辆集中统一进场, 以 10 辆车以上组队形式为宜;
- 3、建议所有设备发货及到货时间等现场通知再进行安排, 施工方做好护路措施, 并安排引路人员及进场路线统一进场;

施工项目部(章):

项目经理:

日

期:

2020.4.15

注 本表一式____份, 由施工项目部填写, 业主项目部, 监理项目部各存一份, 施工项目部存____份。