

监理工作联系单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-QZLX-002

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由：关于施工进度事宜

内容：

根据第六次周例会要求，本项目应从6月1日起现场每日至少完成灌注桩施工600根、组件安装150组。望贵单位及时增加施工力量，加快管桩浇筑、组件安装进度。若未按会议要求完成每日工作量，将根据进度会议内容对你单位进行考核。考核标准为每日缺少一根或一组罚款100元进行考核。并以3日为一个考核期。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存1份，施工项目部存1份。