



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-JD-002

致 上海宝冶集团有限公司施工项目部 (单位):

主题: 工程进度、质量及安全文明施工的事宜

内容: 近段时间, 你单位光伏区安装、调试进度缓慢, 对业主项目部、监理项目部提出的质量问题, 整改力度不够。针对光伏区存在的问题, 现对你单位提出如下要求:

- 1、合理调配人员、机械, 组织有效的施工方法, 加快各区域工程进度。
- 2、加强对施工班组、施工人员的技术、安全交底工作力度, 确保各区域施工工艺符合规范及设计要求, 且工艺一致。
- 3、加强施工项目部巡检及自检力度。按照规范、设计及业主项目部对本项目的验收要求, 开展施工质量自检工作。需着重于光伏支架组件安装、交直流电缆敷设、汇流箱本体安装及调试、箱逆变本体安装调试、高压电缆敷设、防火封堵、接地工程等内容。
- 4、在自检合格的基础上, 及时向监理项目部提交分部分项工程验收申请。
- 5、加强施工现场文明施工管理工作, 尤其是光伏组件包装箱(缠绕膜)、打包带、纸护角, 以及电缆终端制作产生的废弃物等。
- 6、加强施工现场临时用电管理、登高作业的安全管理工作, 要求各区域临时用电由专业电工进行接线、拆除。
- 7、光伏区 19#、22#方阵接地环网未贯通, 影响设备电气试验进度。

针对以上问题, 现要求你单位施工项目部自 2020 年 11 月 4 日起, 予以加强(完善)并落实。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

2020年11月04日