



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

监理工作联系单

NO: CZZH-7101-ZL-002

致 上海宝冶集团有限公司 (单位):

主题: 关于光伏区各方阵管桩验收事宜

内容:

我监理项目部对 B2 区、C1 区、C2、D1、D2 塘梗管桩基础进行验收发现多根管桩桩位偏差大于设计要求, 需贵单位对监理项目部验收不合格塘梗进行整改, 整改后由贵单位完成自检合格后, 重新报监理项目部进行验收。未经监理验收合格的塘梗不得进行支架安装。

针对以上问题, 需贵单位即可安排人员进行整改, 并落实三级自检流程。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

周飞

总监理工程师:

徐维生

2020年8月9日