

监理工作联系单

工程名称: 芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXM6-ZHJL--001

主送: 浙江华凯电力工程有限公司

抄送: 芜湖凯源光伏发电有限公司

主题: 关于项目进度相关事宜

经监理部现场巡视发现, 项目物资已基本到场, 现场实际进度与施工计划有较大偏差。为了项目在本月底能够顺利并网发电, 要求你单位及时调整施工计划并增加施工人员, 合理安排施工进度及时间。

望贵单位重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2021 年 7 月 21 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建