

监理工作联系单

工程名称：河南滑县永达道口 2.5MW 分布式光伏发电项目

编号：HXYD-LXD-006

致：苏华建设集团有限公司施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

监理项目部已于 2020 年 10 月 31 日下发整改通知单要求你单位对电缆沟深度进行整改，通知单已注明整改后报监理或业主验收，未验收前不得进入下道工序，监理人员在现场巡视中发现你单位未进行整改就已对电缆沟进行回填，经业主要求和同意，现对贵单位进行 5000 元（大写：伍仟元整）经济处罚！望贵单位严格按照设计要求及规范施工。

针对以上问题必须整改完成后方可进入下道工序，限贵单位 2 天内对其整改并回复，如不执行监理项目部有权暂停施工。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2020 年 11 月 3 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建