

监理工作联系单

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLLXD-02

致：协鑫能源工程有限公司：

事由：回复编号为 SKMY-SKMYGF-D1-001 的工作联系单

内容：

根据专用合同条款 2.3 提供施工场地条款已说明施工场地由承包人自行负责，发包人协助。自收到中标通知书起，你单位就应该开始项目开工前准备工作。但你单位直至 9 月 22 日签订了合同参加建设单位召开启动会这段时间，有 20 天的时间项目准备工作基本无进展，导致监理单位项目部无法发出开工令，所以启动会后无法开始施工的时间属于你单位自身原因造成的损失时间。具体考核工期开始时间按照《关于麦芽项目的开工通知》有效。

附件：SKMY-SKMYGF-D1-001

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。