

监理工作联系单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号: SKQN-SKMYGF-JLLXD-03

致: 协鑫能源工程有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目:

事由: 回复编号为 SKMY-SKMYGF-D1-003 的工作联系单

内容:

1、将屋面漏雨点的部位和附图整理成书面报告,报麦芽厂后组织各方进行现场确认。现场所有施工均不得打孔、凿除等破坏原有屋顶情况,施工过程中注意采取保护措施,对局部小范围漏雨点自行进行修补处理。

2、支架混凝土墩基础块正在浇筑,预计在 10 月 8 日预制完成,尚需养护时间。项目部人员资质公司资质未报审、材料设备未报审,施工方案正在审批,并且除宿舍楼外的其余混凝土屋面可先行组织施工,2020 年 11 月 24 日并网发电的总工期不满足建设单位考核工期,要求上报以 11 月 17 日并网发电的总进度计划。

3、大麦仓库内粮食存放影响施工一事,在之前现场踏勘时就存在的现象,为了施工而采取的转运或其他措施为你单位投标报价时就应考虑在施工成本的费用中。要求你单位项目部尽快提交转运或其他保护措施的实施方案报监理、建设和产权单位审批。如果拒不进行处理,建设单位将为了工程进度而代为采取相关安全措施,产生的相关安全措施费用从工程结算款中予以扣除。

4、尽快按供电公司意见要求完成初步设计图纸,以免影响进度。

5、联系单统一主送监理单位,经监理报至建设单位;协调事宜应提前 7 天书面告知;施工项目部章不符合要求,应体现本项目名称。

附件: SKMY-SKMYGF-D1-003

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

