

监理工作联系单

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLLXD-05

致：协鑫能源工程有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目：

事由：关于场内电缆沟过路部分施工事宜

内容：

我单位项目部于 2020 年 10 月 11 日收到你单位项目部关于《场内道路破除施工工程方案》，经监理、建设单位审核，报麦芽厂领导确认同意后。经建设单位与麦芽厂领导多次沟通协调，10 月 13 日建设单位牵头组织各方在现场确定了电缆路径及各区段的具体施工要求。由于 10 月 23 日-10 月 24 日麦芽公司迎接百威集团及江苏农垦集团领导的检查，麦芽厂要求 10 月 20 日前必须完成施工部位的开挖、埋管、路面恢复等一系列工作。10 月 14 日你单位项目部承诺将采取集中主要施工资源、增加劳动力等措施优先完成宿舍楼后东西方向最长过路部分（见下图，）在时间富余允许的前提下再进行其他区段的施工，若 10 月 20 日前无法完成此处过路部分的施工，麦芽厂或建设单位将有权自行采取恢复手段，产生的一切费用和相关责任均由你单位承担。

要求你单位项目部按上述要求和方案加强动态管理、每日跟踪监督，确保完成。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。