

监理工作联系单

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL-001

主送：浙江华凯电力工程有限公司

抄送：芜湖凯阳光伏发电有限公司

主题：关于项目开工资料、工序报验等相关事宜

1、项目已经开工数日，并且现场已经开始安装工作，监理部已多次提醒催促，但你单位还未将开工资料报审。为了保证项目能顺利并网发电，望你单位及时将开工资料及项目相关资料及时报审至监理项目部。

2、现场夹具已经安装完成，在进入下道工序前必须做拉拔试验并通知监理项目部，待拉拔试验合格后方可进行下道工序。

3、分部、分项、检验批、隐蔽工程等任何一道工序完工后再进入下道施工前必须及时报审监理项目部。未经监理项目部验收不得进入下道工序施工。未经监理项目部验收的工序及隐蔽工程统视为不合格项目，未报先做后期有任何问题将由你单位自行承担。

望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2020年9月23日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建