

监 理 联 系 单

工程名称：浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目

编号：JM-B3-003

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于铝合金支架问题

内容：你单位承包施工的《浙江洁美电子信息材料有限公司屋顶 0.8MW 分布式光伏发电项目》：目前彩钢瓦屋面支架已经安装完毕，即将开始安装光伏组件，现有支架硬度检验问题，尚无法确认其质量，现彩钢瓦屋面停止施工，待建设单位核实支架质量问题无误后再进行施工；

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：2020 年 11 月 04 日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。