

监理工作联系单

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-010

致： 四川胜邦建筑工程有限公司 中国电建上海能源装备项目部

主题：现场安全、垃圾清理及其他安全措施

内容： 目前项目施工已到年关，项目撤场前需做以下措施

1、屋面组件压块未固定到位的及时固定，施工垃圾及时清理出场，防止因大风造成安全隐患。

2、屋面桥架、桥架盖板、支架等不能清理的，需做好固定措施，防止因大风刮落造成安全隐患。

3、电缆接头做好保护措施、MC4 接头等搭接到导轨内侧（悬空），防止雨水侵蚀。

4、施工单位应组织施工人员对现场（屋面及地面）垃圾及安全措施进行检查，若发现安全措施不到位的立即整改。

针对以上问题，望总包单位立即组织人员在春节撤场之前，对项目进行逐一排查，对存在安全隐患的应及时处理，以免春节期间现场无施工人员造成不必要的安全事故及损失。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建