

监理工作联系单

工程名称: 菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: HZGF-ZH-B001-003

主送: 常州天合智慧能源工程有限公司

抄送: 菏泽高新区水发晨旭新能源有限公司

主题: 关于工程工期严重滞后工作事宜:

内容: 根据你公司的进度计划施工工期要求, 到目前为止, 你项目仅完成总工程量的 20% 左右, 工期严重滞后, 为了不给建设单位现象进度造成较大影响、尽快完成此项工程, 现要求你项目部做好以下几点:

1、编制一个切实可行的调整后的施工进度计划, 报建设单位、监理部审批、尔后严格按照计划实施。

2、增加一切人力、物力、财力, 利用有效施工时间, 挖掘一切可以利用的资源, 确保工程尽快完成。

3、人员分工明确、责任到人, 层层把关, 施工进度定期 (每天、周) 进行汇报、定期对实际进度与计划进度进行核查校对, 出现差错及时处理。

4、解决好施工人员、并尽可能合理的利用人力、物力、财力等资源。鉴于当前存在的工期滞后问题, 秉着友好合作的精神, 望施工单位加大力度, 全力已赴, 将延误的工期抢回来。否则将按照合同约定的工期延误处罚条款执行, 造成的一切经济损失由你公司自行承担。

项目监理单位 (章)

专业监理工程师

日



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

