

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--021

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场进度滞后、施工人员不足及材料进场事宜

内容：监理现场巡视发现，施工人员严重不足，施工作业面未展开，安装及整改进度已严重滞后，现要求你单位尽快组织增加施工人员，并做好防疫措施及安全技术培训交底，办好相关保险，材料尽快采购进场，确保不影响施工进度，否则因延误全容量并网发电所造成的一切损失有你单位承担。

监理项目部（章）

总监理工程师：徐耀生

日期：2021年3月3日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建