

监理工作联系单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL--023

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

主题：关于现场预制舱、箱逆变基础钢平台、爬梯施工滞后事宜

内容：监理现场巡视发现，预制舱、箱逆变基础钢平台及爬梯未施工
人员严重不足，现要求你单位尽快增加施工人员并按图纸设计及规范
要求于 2021 年 3 月 30 日施工完成，延误将处以贰仟元每天的经济考
核，望你单位引起重视，否则因质量问题及延误工期所造成的一切损
失有你单位承担。

监理项目部（章）

总监理工程师：

徐耀生

日期：2021 年 3 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建