

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：

主送：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司

无锡镭正能源科技有限公司

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于施工现场的质量及安全文明施工相关事宜

内容：

今日我监理项目部和施工单位对侯射村光伏区进行联合检查，发现存在如下质量和安全文明施工问题：

- 1、安全文明标语悬挂和安全警示标牌位置不够醒目，各光伏区域无区域标牌；
- 2、抽排水配电箱内未配置漏电保护，未做好接地保护且电源线随地放置，不符合临时用电规范要求；
- 3、现场物料看管处配置的灭火器已失压且体积小；
- 4、施工现场部分区域存在垃圾未及时清理干净；
- 5、2 区、4 区已装组件部分阵列、组串存在波浪边、锯齿边、凹凸边等上下边不齐情况；
- 6、对少部分凹边较深的阵列组串，考虑桩基有沉降；
- 7、现场组件安装人员搬运、堆放组件不符合厂家组件安装使用说明书和规范要求；
- 8、支架安装所用拉线太细、吊锤重量轻，影响组件安装精度，易产生偏差；
- 9、1 区光伏组件安装角度不符合图纸设计要求；
- 10、总包单位目前要把现场安全质量交底工作做细做实，每日班前交底，分管专职管理人员巡视检查，从而提高效率，降低资源损失；

以上问题结合你方自检自查发现的问题，逐项落实整改为盼；

项目监理部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理存 1 份，承包单位存 1 份。