

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：

主送：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镭正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于侯射 15MW 并网前调试准备及施工现场安全、质量及进度的相关事宜
内容：

1、侯射 15MW 并网在即，按照周一（本月 14 日）例会的要求，你单位要在周四（本月 16 日）之前提供侯射 15MW 并网的调试单位资质、调试人员资格和调试方案，逾期未报审将对你单位进行考核。

2、目前是项目进度关键时期，侯射村、东红村各道工序施工全面展开，侯射 15MW 面临并网，为保证施工质量、安全，你单位专职安全员、技术员、质检员要在施工现场进行全面管控，结合你单位报审资质的相关管理人员，若因为你单位现场管理松懈造成相关质量、安全问题你单位要承担责任，同时我项目监理部也会对你单位管理人员到岗情况、安全质量管控情况进行跟踪检查。

3、箱逆变高压 35KV 线缆电缆头质量证明文件要及时报审；

以上要求，望遵照执行，尽快完成、落实到位为盼。

项目监理部（章）：
总/专业监理工程师：
日

期：



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位存 1 份、项目监理存 1 份，承包单位存 1 份。