

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-LXD-014

主送：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镭正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于项目并网情况和施工质量事宜

内容：

现对前阶段并网工作进行梳理，并对后续工作作进一步明确。

1. 光伏区域并网完成汇总统计：侯射光伏区：3 月 27 日并网完成至 3.1MW；3 月 28 日并网完成至 5.08MW；3 月 30 日并网完成至 7.08MW；4 月 1 日并网完成至 9.23MW；4 月 2 日并网完成至 11.02MW；4 月 3 日并网完成至 14.24MW；4 月 14 日并网完成至 15.16MW，4 月 30 日并网完成至 15.18MW；

东红养鸭渔塘光伏区：5 月 9 日并网至 1.75MW；5 月 10 日并网至 3.94MW；

一期 69 根桩光伏区：5 月 9 日并网至 0.15MW。

2、接下来的矿坑、山包的施工，由于地质条件复杂，工期紧，总包单位要加强现场施工质量的管控，进场设备、材料、构配件、成品、半成品等要及时报审报验，现场管理人员尤其质检员要现场跟踪检查；矿坑西半部分填土较深，由于现场采用 3500-4000mm 预制管桩，在考虑组件安装高度符合要求的同时，设计上要确保引孔持力层管桩稳固并杜绝沉降情况发生；山包锚杆施工，施工上既要保证稳固安全性，更要注重感观质量；现要求贵司合理安排施工，确保 2022 年 5 月 30 日该两个区域的并网目标实现。

以上内容请贵司知悉。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022.05.11

