

监 理 联 系 单

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B3-001

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于施工前报审资料一事

内容：你单位承包施工的《浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目》：目前已开工，相关开工报检及工程前期资料至今未能提供完善，现要求你单位尽快将工程资料完善，并报监理、业主审核，所需资料：

1、施工组织设计，设计图纸，施工方案，专项施工方案（土建、电气安装等），安全施工方案、吊装方案，质量验收及评定项目划分表、安全应急预案、质量通病防治措施、强制性条文实施方案，施工作业指导书等相关资料文件进行提交报审。

2、施工进度计划，材料，设备供应计划，项目质量检验批划分。

3、总包单位企业资质、主要管理人员资质及文件、特种工种人员及资格文件（需人证合一，且有效期满足施工周期要求）

4、进场施工机械器具质保文件、相关仪器仪表，检测工具检测报告，特种车辆使用证等相关资料进行提交报审；进场材料合格证，检测报告，质保书等报检材料。

开工报审表。

以上文件为开工前期资料的主要构成部分，其他未详内容参考业方所提供的资料报审模板，施工过程中资料需与施工同步；望你单位尽快将资料准备到位，提交我监理部审核，完善开工报审资料。

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：

日期：2020年11月06日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监 理 联 系 单

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B3-002

致：浙江群朗电力技术有限公司

事由：关于施工安全一事

内容：你单位承包施工的《浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目》：

目前施工现场人员较多未佩戴安全帽现象，以及吊装作业时未佩戴安全帽及警戒线未拉设，并且需要安排专人进行监护，保证作业人员安全及厂区内工人安全，要求你方对施工人员进行安全交底，并签字记录：

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：(章)

日期：2020年11月19日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监 理 联 系 单

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B3-003

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：关于施工进度一事

内容：你单位承包施工的《浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目》：

1、近期阴雨天气较多，严重影响工期进度，要求你方合理增加人员，加快施工进度，且保证施工安全情况。

2、施工前期资料及进场材料报审目前尚未报审，要求你方尽快报审；

3、目前现场材料短缺，采购人员加快采购进度，以免影响工期；

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020年11月28日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。