

监理工作联系单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：SCYC-LXD-011

致：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

主题：关于项目扫尾及消缺工作相关事宜

内容：

1、截止 2022 年 12 月 19 日拆除的 A01、B12 光伏阵列区（3.58MW）由于土地性质问题已调整并已完成打桩，目前缺少支架材料且无法安装，总包单位需督促施工单位详细统计出支架材料、汇流箱，电缆及组件等缺少数量，并尽快采购到场，力争在年前完成安装及并网工作。

2、截止 2022 年 12 月 19 日现场还有 9 个汇流箱直流电缆未敷设、未并网，总包单位需督促施工单位尽快完成直流电缆敷设、汇流箱至逆变器接线及并网工作。

3、已并网区域目前还有较多未完成项（如：防雷接地、箱逆变底部电缆支架安装、场区高低压电缆走向标示桩、通讯电缆标识牌、预制桩刷银粉漆，预制桩上喷编号，围栏、道路等）；消缺项：支架组件不合格部分，箱逆变、汇流箱标识牌不符合要求，箱逆变本体与基础槽钢结合处间隙较大，事故油池开裂现象，通讯故障、组串故障等。

4、升压站剩余尾工：建筑屋面防水砂浆未做，消防设备未正常投运，污废水处理设备未做等；消缺项（详情见会议纪要-076）。

以上问题，望总包项目部悉知并重视，尽快安排施工单位人员对以上事宜进行扫尾、消缺工作。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：中宜宜城流水镇100MW

农光互补光伏电站项目
日期：2022 年 12 月 20 日
监理项目部

注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、监理项目部各 1 份。



扫描全能王 创建