

工作联系单

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-C03-013

致：国电南京自动化股份有限公司 EPC总包施工项目部

主题：开关站土建、水电；光伏场区支架组件安装；按照会议要求截止5月5日全部完成

内容：1、开关站一楼抹灰；吊顶；地板砖；卫生间墙面砖；墙面腻子粉全部完成。

2、开关站电气预埋管穿线；配电箱；插座开关灯具；通风；等电位接地；室外防雷接地全部完成。

3、开关站水电给排水预埋管；接地；消防；卫生洁具全部完成。

4、光伏区打桩、支架组件安装全部完成。

根据5月1日会议要求，截止5月5日开关站、光伏区施工全部完成，每项滞后一天考核伍万元。

建设单位/监理/施工/设计项目部（章）

项目负责人：

日期：

2021.05.03



注：本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位