

工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-018

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于大号线施工进度事宜

内容：

桐棉风电场项目一期工程自春节后复工以来，大号线进场道路及风机基础工程进展缓慢。施工人员、施工机械数量不足，施工组织不力，进度节点不够详细。我方要求你方应编制二级、三级施工网络计划，计划要具体到每一天。每个施工作业面人员数量、机械配置、材料进场时间、送检检测时间都必须要详细具体。根据计划编制详细的措施方案或配设文字说明。进度计划必须在3月9日前编制完成，并报送监理、业主审核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：宁明

日期：2022年3月7日