

工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-GZLX-020

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于大号线施工进度事宜

内容：

1、目前大号线检修道路已全部贯通，集电线路已具备施工及材料运输条件，望总包合理组织，加快施工进度，确保6月30日集电线路B线、C线具备送电条件。

2、因天气降雨影响，大号线风机基础浇筑进度已经滞后，望贵司做好后续资金拨付工作，不得因资金支付问题影响风机基础施工进度。

3、风机设备和主吊设备即将进场，请贵司务必做好大号线道路修筑工作，检修道路坡度较大的位置进行硬化，需砌筑挡土墙的位置应尽快砌筑，必须在风机设备到场前具备运大型设备运输条件。如因道路原因影响风机及主吊设备运输，每延误一天考核30000元。

4、总包要派专人跟踪风机厂家的机舱排产和交付工作，务必按期交付，不得影响风机吊装进度。若供货不及时，不能按期到场，将进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 潘守明

日期： 2022年5月13日

建设单位：

业主代表： 田俊华

日期： ____年__月__日