

监理工作联系单

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM6-ZHJL—001

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题: 关于建设单位运维部门检查相关事宜

经建设单位运维部门现场检查发现以下问题:

- 1、支架连接件壁厚要求不低于 3mm, 实测 2.5mm, 不符合要求。
- 2、支架基础摆放不到位, 需在防水材料中心点。
- 3、厂区的防水施工未做好, 出现裂缝。
- 4、修补的支架基础不到位。

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改, 1、需要你单位出具强度计算报告。2、支架基础摆放防水材料正中心, 左右不少于 5cm。3、你单位尽快协商厂方做好防水工作, 避免影响工期。4、支架基础如需修补, 需全面修补。

望贵单位重视!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 杜马栋

日期: 2021 年 4 月 10 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。