

## 监理工作联系单

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程  
编号：TXCD-JLTZ-003

致：安徽辉能电力工程有限公司 施工项目部

事由：关于现场隐蔽工程报验事宜

内容：你方施工的电缆、设备等隐蔽前，需检查以下事项；

- 1、电缆桥架、线管、螺栓等是否有松动；
- 2、桥架内的杂物、垃圾清理干净；
- 3、电缆要归类绑扎整齐，转弯处需做绝缘保护；
- 4、并网柜、逆变器电缆终端相色清晰，绝缘良好，螺栓紧固到位；
- 5、环网接地按规范要求闭环、防腐固定、电阻检测；

以上事项经施工项目部自检合格后报监理项目部（业主项目部）验收，验收合格后方可隐蔽，否则责任自负。

监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：刘洁宜  
日期：2021年6月24日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。