

监理工作联系单

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号:JXM6-ZHJL--001

主送:特变电工新疆新能源股份有限公司

抄送:北京东润洁源投资有限公司

主题:关于材料进场报审及施工工序报审问题

项目已经开工 17 日,现有以下两点问题与你单位进行联系确认。

1、进场材料报监理项目部由监理项目部审查通过后方可进场卸货,并统计材料进场总数量报给监理项目部。进场材料报具备相符合资质的第三方检测机构,监理项目部需全程陪同见证取样并送检。

2、目前现场隐蔽工程施工未报监理项目部审查已开始施工,隐蔽工程施工各施工工序必须报监理审查验收合格后方可进行下一道工序,否则监理项目部不对此项工程进行签字确认。

为了保证项目 6.30 能顺利并网发电,望你单位高度重视上述问题配合监理项目部工作,否则一切后果由你方承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期:2021年04月27日

本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。