

监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

编号: ZHJL-SGEQ-LXD007

致: 中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题: 关于台风来袭, 现场的安全防范措施

内容: 今年第6号台风“烟花”预计将于7月23日至27日给张家港市带来严重天气影响, 现要求总包单位对项目应做出以下几点:

1、屋面组件压块未固定到位的及时固定, 生活垃圾、施工垃圾及时清理出场, 防止因大风造成安全隐患。

2、屋面桥架、桥架盖板、支架导轨、走道板等不能清理的, 需做好固定措施, 防止因大风刮落造成安全隐患。

3、电气设备、电缆接头做好保护措施, 防止雨水浸泡。

4、检查露天存放的组件箱体是否完好, 防止倾倒损坏组件。

项目监理机构(章):

监理工程师:

日

期:

2021.7.22

注: 本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各1份。



扫描全能王 创建