

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—LXD—B.1—001

致：山东电力建设第三工程有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部

事由：关于开工资料 and 安全管理资料报审相关事宜

内容：到目前为止贵公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部已早已进场，开工资料 and 安全管理资料均未向项目监理部报审，现责令施工项目部严格按照国家的建设工程法律法规和标准向项目监理部报验相关资料。

见附后资料清单目录：附录一、附录二

以上资料目录清单，要求限期在 3 日内以书面形式报项目监理机构审查通过，否则由此产生的一切后果由施工项目部承担责任。

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日期：2021 年 6 月 12 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

附录一： 风场开工前必须要报审的资料

- 1) 施工项目部成立的文件、项目部印鉴启用、项目部负责人任命书和授权书;
- 2) 单项工程开工报告、单位工程开工报告, 报监理审批;
- 3) 实验室资质、实验室人员资质报监理审批;
- 4) 商品混凝土供应商资质报监理审批;
- 5) 钢筋供应商资质报监理审批;
- 6) 施工组织设计、土方开挖方案、冬季施工和绿色环保施工方案报监理审批;
- 7) 强制性条文执行计划报监理审批;
- 8) 特种作业人员资质证书报审;
- 9) 设计交桩记录, 设计交底、施工图纸会审完成;
- 10) 专项质量通病防治计划及措施;
- 11) 报审计量仪器效验证明书;
- 12) 机械进场情况和鉴定证明;
- 13) 人员进场情况

附录二： 安全管理资料清单

- 一、承包合同, 承包单位资质、安全生产许可证;
- 二、近三年安全生产无事故证明;
- 三、项目部成立文件, 项目经理授权书, 主要管理人员名单、强制性保险证明及人员资质;
- 四、特种作业人员名单资质;
- 五、机械设备进场报审记录;
- 六、施工人员进场三级安全教育证明和安全教育培训记录;
- 七、项目安全施工组织设计, 项目安全管理策划, 安全文明施工方案, 项目安全管理制度, 应急预案及处置方案, 危险源辨识, 各种专项施工方案(包含危大项目方案), 疫情防治方案和措施;
- 八、人员体检表, 高危作业人员商业保险, 工程一切险;
- 九、安全技术交底;
- 十、农民工工资保证金缴纳证明;
- 十一、开工许可证;
- 十二、根据具体情况必须增加的其他资料。

