

监理工作联系单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-GAWH-LX-006

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

事由：现场施工进度缓慢

内容：

我监理在对现场所完成施工情况进行核对时，发现现场施工进度缓慢，按照会议纪要-10 中明确 2021.10.25 日完成所有施工工作，2021.10.30 完成项目并网工作，2021.11.15 完成项目整体移交验收工作，我监理单位望你施工单位加快施工进度，按照相关会议确定的时间节点完成相对应工作，确保项目能顺利并网验收。

若因你单位问题造成的工期延误，所有相关损失全部由你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 10 月 9 日

