

监理工作联系单

工程名称: 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-GAWH-LX-008

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 (施工项目部)

事由: 自检消缺、工程预验收

内容:

根据施工总进度计划及会议内容要求, 请你项目做好以下事宜工作

1. 土建施工尽快完成收尾工作, 不可再滞后, 现场各工作达到预验收条件
2. 完成各屋面安装、电气、调试、运检等一系列三级自检工作, 对存在的问题及时消缺整改
3. 验收整改后, 尽快形成自检报告至我监理项目部予以审核
4. 监理通知单已下发 12 份, 请尽快完成通知单回复工作, 形成闭环
5. 提交工程预验收申请文件, 报我监理项目部申请预验收工作
6. 完成工程资料归档、竣工图、竣工验收报告等文件整理工作

请你施工项目部做好以上事宜, 尽快完善, 限期本月底完成上述工作, 下月我监理项目部将撤场至蚌埠怀远项目, 请做好时间安排!

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2021



扫描全能王 创建