

工程联系单

Project Information Sheet

工程名称 Project	安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目 Anhui Zhongding Distributed PV Project				
记录编码 No.	ZHD-CZH-LX-005	发布单位 Issued by	常州正衡电力工程监理有限公司安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目监理部	日期 Date	2021 年 8 月 22 日
主送 Send to	上海基旭能源工程技术有限公司				
抄送 Copy to	宣城市锐弘光伏发电有限公司				
主题 Topic	箱变基础施工前相关要求				
事由 Issue 经检查箱变基础已开始施工，现场询问准备砌砖，和图纸设计要求不否，且工程所用钢筋、水泥、砖、砂石等检测报告（原材料需见证取样）及砂浆、混凝土配合比至今没向监理部报审，现要求你单位抓紧时间报审否则禁止进行下道工序。					
联系单分类 Category	☐ 安装 Erection ☐ 调试 Commissioning ☐ 运行维护 O&M ☒ 质量管理 QC ☐ 安全健康环境 HSE ☒ 其他				
起草 By	赵文渠	审查 Check	王立杰	签发人签章 Issuer	王立杰
答复 Response	答复单位 Reply by				
	意见 Comments				
审查/日期 Review/Date		签发人(签章)/日期 Issuer/Date			