

监理工作联系单

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

编号：AHXY-JLLX-001（联）

致：浙江泰辉新能源科技有限公司（施工单位项目部）

事由：一号厂房组件吊装、安装注意事项

内容：

截止 2021 年 08 月 26 日，你单位你已完成一号厂房组件安装前的各项工序，在之后的组件吊装、安装过程中，我监理部做出以下几点要求：

1、应疫情防控要求，特种车辆及外来人员进场做好登记，组件吊装前检查吊装车辆吊带，钢丝绳等重要物件安全可靠。

2、组件吊装时需有专业安全员在场进行统一指挥，车辆周围需拉好安全警戒线，施工人员必须佩戴安全帽并系好安全绳，严禁起重臂下人员逗留。

3、组件吊装时应整托盘吊装，严禁吊装散装且未做紧固的组件，吊装上升及下降过程应平稳缓慢，防止造成组件破损，影响组件质量。

4、组件吊装至屋面后，严禁集中堆放，及时进行组件分散及固定。

5、组件安装前必须检查组件的外观及各部件应完好无损。

6、组件安装严禁单人扛组件现象出现，如有发现重罚。

7、组件安装严禁表面磕碰、踩踏、俯压，有效确保组件质量。

8、要求你单位组件安装前必须对现场施工人员进行组件安装技术交底，确保施工人员熟悉安装规程和注意事项。

现我监理部以联系单的形式告知你单位组件吊装、安装注意事项，望你单位重视，确保组件安装完成后，质量合格。

抄送业主一份。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。