

监理工作联系单

工程名称： 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-YQHQ-LX-005

致：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目国网吉林综合能源服务有限公司施工项目部：

事由：关于开工进场施工事宜

内容：

依据你单位报审的《施工进度计划横断图》，一汽红旗项目目前工程形象进度如下：

- 1、开工前准备：施工现场安全文明措施布置及开工资料报审应于 2022 年 6 月 30 日完成，实际施工现场除了 1#2#箱变基础两个地面作业面安全文明措施布置基本已完成外，光伏区及其他作业面没进展。
- 2、物资采购阶段：你单位除箱变基础钢筋材料外没向监理部报送其他设备材料报审表，现场没发现你单位采购的箱式升压站、光伏支架、直流电缆及低压电缆，本阶段前三项应该于 2022 年 7 月 19 日完成，低压电缆于 2022 年 7 月 29 日完成。
- 3、施工阶段：箱式升压站应于 2022 年 7 月 26 日完成，实际情况没完成；1#2#箱变基础制作及安装应于 2022 年 7 月 19 日完成，实际情况是 2022 年 7 月 23 日完成；1#2#箱变吊装应于 2022 年 7 月 26 日完成，实际情况施工现场没发现两台箱变；光伏支架吊装布料应该于 2022 年 7 月 26 日开始，实际情况施工人员正在办理进场手续，材料没报验。现要求你单位抓紧组织人员进场施工，否则由此产生的一切后果由你方全部承担。

施工项目部负责人（章）：



日

期：2022 年 7 月 27 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。