

监理工作联系单

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YQHQLX-011

致：国网吉林综合能源服务有限公司一汽红旗厂区光伏发电项目总包单位：

长春市万鸿电力安装有限公司一汽红旗厂区光伏发电项目分包单位:

事由：关于一汽红旗厂区光伏发电项目高压部分施工进度事宜

内容：

你单位承建的一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目高压部分自去年进场施工以来，施工进度计划工期一改再改、一拖再拖，严重影响合同工期时间，一汽红旗业主、中瑞信及监理单位多次通知你单位抓紧施工进度，但收效甚微，现要求你单位立即组织足够施工人员、筹集充足施工所需设备物资，严格控制施工人员工作时间，制定切实有效可行施工进度计划，明天书面形式报业主、监理，否则将严重影响项目竣工结算。



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。