

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-003

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）：

事由：关于组件临时堆放事宜

内容：

因目前料场不具备雨天卸货条件，导致组件积压较多未能及时卸车，现要求你单位根据现场地质情况，选择空旷地带做组件卸货的临时堆放点，避免组件未卸车而产生不必要的纠纷，卸货完毕后做好临时围挡等保护措施，避免组件受损；并加紧完善料场进场道路的修整，后期待天气应许的情况下尽快将组件转运至料场内。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.7.4



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。