

监理工作联系单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-011

致：江苏华源新能源科技有限公司
四川浩能新能源有限公司（施工项目部）：

事由：关于做好来料到货后的卸货的相关事宜

内容：

因项目所需的材料近期开始集中供货，每天的管桩车、组件车及支架车辆进出现场将极为频繁，为避免到货车辆因卸货不及时造成场区道路拥堵，请你方每天事先安排好卸货地点，组织好卸货所需的机械及人员，到货后做好清点及到货验收工作。每天车辆到场后必须 3 小时内卸完（17:00 以后所到货车不算），如因你方卸货不及时造成道路拥堵及车辆压车，将对你方单位进行考核并且产生的压车费由你方一律承担。

支架现已连续发货，其他材料设备也即将发出，你方需平整好料场及堆放场地，进场道路也需进一步进行修整，卸货后按照通威货物保管保准严格执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.7.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



