

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-014

致：江苏华源建设工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于要求你单位暂停管桩施工的相关事宜

内容：

因你单位负责的柔性区域管桩基础施工，桩基在施打完成后出现管桩自然沉降现象，我方下发了编号为“ZYTW-TZD-020”的监理通知单，要求对 9#塘管桩进行检测并全面排查是否有沉降现象；以及部分管桩到货存在横向及纵向的裂纹（桩身强度质量可疑），我方监理部已向你方下达编号为：“ZYTW-LXD-008”的监理工作联系单，要求你方对所有型号的管桩进行取样送检；

鉴于以上桩基施工质量问题较多，且影响后果较为严重。现要求你单位对 9#塘与其它类似区域暂停施工，待检测结果合格后方可继续施工！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江红兵

日

期：2021.7.28



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。