

监理工作联系单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-016

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）：

事由：关于你单位现场管理人员相关事宜

内容：

自本项目开工至今，你单位现场管理混乱，质量及安全问题较多，且经业主及我方监理多次要求后仍未整改，对劳务分包管理不严。现场实际管理人员除项目经理及技术负责人有项目管理经验外，多为无施工管理经验的人员，无法满足现场管理需要。鉴于你单位所承包的施工区域大工作量多，为保证本项目的工期、质量及安全，现要求你单位立即增派有经验的技术人员及管理人员到场协助施工管理。

望你单位对以上问题引起重视，如因你方管理人员不到位导致本项目目标未能达成，将对你单位按照合同条款进行从重处罚，并对本项目的电量损失进行反索赔处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江新波

日

期：2021.8.1

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。