

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-020



致：江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）：

事由：关于江苏威尔 H 型钢和圆管不合格问题的相关事宜

内容：

经现场对该 H 型钢内部进行测量，主梁腹板测 20 个点（最低 112.4，平均 115.7）、翼缘测 20 个点（最低 72.2，平均 76.4）、纵向加劲板内侧 20 个点（最低 54.7，平均 63.9），经我方监理部及业主项目部商议同意让步接收，厂家已承诺 25 年使用要求。同时对于第一车圆管镀锌厚度不足情况，要求返厂补充镀锌处理。第三车到货的 H 型钢梁内部存在毛刺问题已要求厂家后续焊接时注意焊渣的飞溅防，加设临时挡护处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  

日

期：2021.8.10

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。