

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-027

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于升压站施工进度相关事宜

内容：

根据你方提供的进度计划，升压站消防水池原计划 8 月 16 日开始开挖施工，截止 8 月 23 日你方只完成了止水钢板施打，并未开始实质性的开挖施工，未避免进度偏差较大，要求你方组织好相关的机械设备及人员，尽快开始消防水池的施工。另其他设备基础、综合楼及电控楼的混凝土浇筑施工也相对落后，请你方立即组织好现场的施工安排，避免进入冬季施工影响整个项目的工期总目标。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.08.23

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建