

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-030

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）

四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于各标段现场进度计划相关事宜

内容：

2021 年 8 月 31 日业主方、监理方及三家施工单位分别召开了进度专题会，会上对现场目前的施工进度及后续的施工进度进行了详细的讨论商议可行性。

一标柔性区域进度目标：

管桩施工 9 月 20 日全部完成，管桩施工每周 500 根；

H 型钢梁 9 月 25 日全部完成，每周完成 260 根；

钢索安装 9 月 30 日全部完成；

组件安装 10 月 20 日全部完成；

二标固定区域进度目标：

管桩施工 10 月 5 日全部完成，每周 1200 根船打，旱塘每周 700 根；

箱变平台管桩 9 月 8 日全部打完；

箱变平台安装 9 月 15 日全部完成；

支架安装 10 月 20 日全部完成；

组件安装 10 月 28 日全部完成；

升压站进度目标：

消防水池 9 月 5 日开始施工，9 月 15 日完成浇筑作业；

配电楼 9 月 20 日开始基础施工，9 月 30 日完成主体结构；

主控楼 9 月 30 日开始施工，10 月 25 完成封顶；

11 月 5 日开始室内基础施工，11 月 20 日完成室内基础；

11 月 30 日完成装饰装修具备室内设备安装条件；

安装调试具备并网条件需 15 天。

线路工程目标:


铁塔基础施工 9 月 5 日施工, 25 日全部浇筑完成;

9 月 20 日组塔, 10 月 5 日组塔全部完成;

导线张拉加消缺整改具备并网条件 10 月 20 日。

三家施工单位需严格按照本次商议制定的施工进度计划进行施工, 完成每周的施工进度目标, 完不成的及时增加设备及人员的投入, 并合理安排好现场的交叉作业管理。如周计划未能完成且调整不利的将依据合同相关条款进行经济考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  

日 期: 2021.9.1

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。