

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-035

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位外线施工进度相关事宜

内容：

鉴于你单位现场施工进度缓慢，无法满足项目进度，经 2021 年 9 月 17 日项目周例会上要求，为保证施工进度，要求你单位于 9 月 20 日之前外线征地完成，塔基基础正式开始施工，若未按期开工，项目部将对你单位进行考核，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：汪彭

日

期：2021.09.17

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。