

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-039

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于外线基础钻孔灌注相关事宜

内容：

为确保混凝土钻孔灌注质量，现要求如下：

1、钻孔机在施工前安装钻头中心应与桩机中心重合，水平，钻机底座用道垫实。

2、钻孔施工中为确保垂直应及时校正钻杆。如发生斜孔、踏孔、护筒周围冒浆时，采取措施后在钻进。

3、清孔时钻杆稍稍提起空转，并启动泥浆循环系统，将孔内沉渣排出，清孔完毕后测量泥浆比重，测量合格后方可进入下道工序。（钢筋笼单独测量）

4、混凝土浇筑测量坍落度、满足要求在灌注并做砼试块。为防止混凝土出现断桩，应在灌注第一筒时要把混凝土灌满漏斗，然后在提升漏斗堵板应连续进行，不得中断，在灌注混凝土期间混凝土导管不得超过孔内混凝土以上。

要求你单位在施工过程中严格按照以上要求及图纸设计要求进行施工，若发现未按图施工，项目部将按合同条款对你单位进行考核，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：江家海

日

期：2021.09.26

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。