

监理工作联系单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-044

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位施工质量相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位拉墙筋清孔不到位，植筋部分松动，气块顶头缝砂浆不饱满，部分有空洞；为保证施工质量，要求你单位对以上问题全面排查整改，钻孔清理干净再植筋，植筋牢固后需做拉拔试验，待检测合格后再进行下道工序施工；同时对加气块、砖等进行取样送检，砌墙砂浆配合比标注标识牌上，严格按照规范及图纸设计要求进行施工，望你单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2021.10.11

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

