

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-045

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源建设工程有限公司

四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）；

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于各单位电缆敷设相关事宜

内容：

因近期各单位陆续开始电缆敷设施工，为保证施工质量，现要求各单位电缆敷设施工时注意以下几点：

- 1、电缆的固定、弯曲半径、相序排列等应符合要求；
- 2、电缆终端、电缆接头应固定牢靠；电缆接线端子与所接设备端子应接触良好；
- 3、电缆线路所有应接地的接点应与接地极接触良好；接地电阻值应符合设计要求；
- 4、电缆终端的相色应正确，电缆支架等的金属部件防腐层应完好。电缆管口应封堵密实
- 5、电缆沟内应无杂物，盖板齐全；
- 6、直埋电缆埋深应符合设计要求，回填时电缆要铺沙盖砖，回填后要及时设立电缆标识牌，标识牌应与实际路径相符，路径标志应清晰、牢固。
- 7、防火措施应符合设计要求，且施工质量合格；
- 8、电缆头制作人员要持证上岗，人证合一；
- 9、电缆敷设时做好电缆成品保护工作；

要求各单位施工过程中严格按照以上内容以及图纸设计要求进行施工，如未按要求进行施工，将按合同条款进行处罚，望各单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日

期： 2021.10.13

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。