

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-052

致：四川浩能新能源有限公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于固定支架区域管桩打桩相关事宜

内容：

截止目前，你单位旱塘打桩进度严重滞后，且要求的新进场机械迟迟未进场，为确保施工进度，保证项目按期并网，现要求你单位立即增加施工人员及打桩机械，于 2021 年 10 月 30 日前完成所有打桩施工，若未按期完成，将根据合同相应条款对你单位进行严厉考核，望你单位严格执行，落实到位！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。