

监理工作联系单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-062

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于你单位升压站及对侧间隔施工进度相关事宜

内容：

因你单位负责的升压站及对侧间隔施工进度较为缓慢，未满足工期要求，尤其是升压站二次配电楼的电装施工尤为落后，为保证本项目按期并网，现要求你单位合理增加人员及机械，同时夜间采取加班措施，加快施工进度，加班重点是升压站二次室施工及对侧间隔施工，若限期未完成，将根据合同相关条款对你单位进行处罚，望你单位严格执行，落实到位！确保项目质监工作顺利开展！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。