

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-LXD-066

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源建设工程有限公司

四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）：

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于施工现场开挖作业事宜

内容：

近期施工作业多为电气施工作业，现场电缆沟都为机械开挖。因场区业主方地埋电缆及管道较多，且具体位置及深度未知，未避免施工作业过程中对场区业主线路及管道造成破坏，要求你方在机械开挖作业过程中全程派专员进行监督检查。如开挖至线路及管道四周 20cm 处，需进行人工开挖。另如遇塘埂及道路处开挖对场区业主车辆通行造成不便的，需在开挖过路段铺设过路管排便于车辆通行，并及时进行电缆敷设后进行回填。

请各单位在施工过程中严格执行以上要求，如未执行或执行未监督到位造成对场区业主的地埋电缆及管道造成破坏的，将予以相关责任单位进行从重处罚，并要求责任单位承担相关维修及业主损失的一切费用。望你方予以重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____ 2021 年 11 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。